

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(晋市) 应急现记 (2021) 机电-54 号

被检查单位: 山西晋煤沁秀龙湾能源有限公司龙湾煤矿

地址: 阳城县芹池镇原庄村

法定代表人 (负责人): 王杰 职务: 矿长 联系电话: 18335683666

检查场所: 地面

我们是 晋城市 应急管理局行政执法人员 程俊义、赵慧青，证件号码为 04050024072、04050024083，这是我们的证件 (出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 该矿为建设矿井，采矿许可证证号 C1400002021061210152086，有效期至 2049 年 6 月 11 日；营业执照信用代码 9114052255145528XC，有效期至 2030 年 2 月 8 日；矿长安全生产知识和能力考核合格证号 140522197406151019，有效期至 2022 年 3 月 27 日；2021 年 6 月 15 日，晋能控股煤业集团有限公司《关于山西晋煤沁秀龙湾能源有限公司龙湾煤矿及选煤厂项目开工建设的批复》(晋控煤业函〔2021〕373 号) 批复同意该矿开工建设。矿井生产规模 400 万吨/年，为煤与瓦斯突出矿井，水文地质类型中等，开拓方式为立井开拓，设计有主立井、副立井、回风立井 3 个井筒，通风方式为中央并列式。现场检查时，该矿处于停工状态 (2014 年 11 月 27 日省煤矿建设秩序监督检查组下发《未批先建煤矿停工通知书》((2014) 005 号) 后停工至今，目前，主立井、回风立井已施工到位，副立井设计 380.5 米，还剩余 99 米；正在开工前准备阶段。

检查情况: 1. 现场检查时，该矿处于停工状态 (开工前准备阶段)；2. 现场检查时，矿长王杰在矿值班。(以下空白)

检查人员 (签名):

程俊义 赵慧青 宋平

被检查单位现场负责人 (签名):

王杰

程俊义

2021 年 11 月 9 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(晋市)应急现记〔2021〕机电-55号

被检查单位: 山西煤炭运销集团阳城西河煤业有限公司

地址: 阳城县西河乡陕庄村

法定代表人(负责人): 梁庭瑞 职务: 矿长 联系电话: 15735666566

检查场所: 3303综放面、3301回风顺槽掘进面、3300回风大巷(二阶段)开拓面及地面

检查时间: 2021年11月10日10时10分至11月10日17时30分

我们是 晋城市 应急管理局行政执法人员 程俊义、赵慧青，证件号码为 04050024056、04050024083，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 该矿为生产矿井，采矿许可证证号 C1400002009111220044533，有效期至 2032 年 6 月 29 日；安全生产许可证号(晋)MK 安许证字【2020】GC359Y2B2，有效期至 2023 年 11 月 29 日；营业执照信用代码 9114000059089033XE，有效期至 2032 年 6 月 29 日；矿长梁庭瑞安全生产知识和管理能力考核合格证证号 140522197202269752，有效期至 2023 年 8 月 31 日；矿井设计生产能力 60 万吨/年，为低瓦斯矿井，水文地质类型中等，开拓方式为斜井开拓，布置有主斜井、副斜井、回风立井 3 个井筒，通风方式为中央并列式。现场检查时，该矿处于生产状态，井下布置有 3303 综放面、3301 回风顺槽掘进面、3300 回风大巷(二阶段)开拓面。

存在问题: 1. 东回风巷 1# 密闭墙不平整；2. 井上供电系统图部分电缆未标注电缆型号和长度；3. 三采区回风巷 760 米区域有 20 米长、深 0.3 米的积水；4. 3301 掘进面转载点喷雾不能正常使用；5. 通风系统图中进风大巷/回风大巷一处绘制错误，未立体交叉；6. 3301 掘进面压风筒拐弯处达到 90 度且未用刚度风筒保护；(接续页)

检查人员(签名):

程俊义 赵慧青 宋志海 罗洪章

被检查单位现场负责人(签名):

梁庭瑞(矿长)

2021 年 11 月 10 日

(接上页) 7. 3303 综放面 78# 支架前梁下沉; 8. 3303 综放面 46#、47#、48# 支架初撑力不足 24.2MPa; 9. 3303 综放面回风顺槽超前支护第六排单体柱排距超作业规程规定 1.2 米, 现场测量为 1.3 米; 10. 3301 回风顺槽掘进面 17#、20# 风筒漏风; 11. 中央变电所现场未存放“两票”(工作票和倒闸操作票); 12. 3300 运输大巷低洼区域积水长 10 米; 13. 矿井充水性图中 3300 运输大巷排水管路与实际不符; 14. 3301 回风顺槽水文地质情况分析报告未描述最大涌水量; 15. 3301 回风顺槽工作面超前钻探设计中未描述排水路线, 且未明确钻孔开孔位置; 16. 3301 泵站处顶部电缆多处与监测电缆搭接且同钩吊挂; 17. 中央水泵房新安装水泵无第三方检验报告和联合试运转报告; 18. 采区配电点 I 段母线开关距墙不足 500mm; 19. 采区配电点低压 018# 馈电开关备用喇叭嘴密封圈不完好。(以下空白)

检查人员(签名): 程峻

被检查单位现场负责人(签名): 邵航(邵航)

赵建青 李 赵海 罗洪

2021 年 11 月 10 日

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(晋市)应急责改〔2021〕机电-37号

山西煤炭运销集团阳城西河煤业有限公司:

经查,你单位存在下列问题:

1. 东回风巷1#密闭墙不平整;

2. 井上供电系统图部分电缆未标注电缆型号和长度;

3. 三采区回风巷760米区域有20米长、深0.3米的积水;等19条问题隐患(详见《现场检查记录》)。(此栏不够,可另附页)

现责令你单位要矿长牵头,认真制定整改方案,严格按照“五落实”要求,对上述第1-19项问题于2021年11月20日前整改完毕,达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的,依法追究有关人员的责任。

整改期间,你单位应当采取措施,确保安全生产。对安全生产违法行为,将依法予以行政处罚。

如果不服本指令,可以依法在60日内向晋城市人民政府或者山西省应急管理厅申请行政复议,或者在6个月内依法向阳城县人民法院提起行政诉讼,但本指令不停止执行,法律另有规定的除外。

安全生产监管行政执法人员(签名): 王法旺 证号: 04050024056

赵建青 证号: 04050024083

被检查单位负责人(签名): 孙世元



2021年11月10日

本文书一式两份:一份由晋城市应急管理局备案,一份交被检查单位。

安全生产行政执法文书

督查意见书

(晋市)应急煤督〔2021〕机电-34号

阳城县应急管理局：

经我局2021年11月10日对你局所辖山西煤炭运销集团阳城西河煤业有限公司检查，发现下列问题共19条，详见《现场检查记录》。

根据《中华人民共和国安全生产法》第八条、第九条规定，以及煤矿安全监督管理职责，提出如下督查意见：

针对存在的问题和隐患，由你局履行安全监管责任，督促该矿严格按照隐患排查治理“五落实”要求，认真制定整改方案，限期整改到位，并严格监督整改情况，及时组织复查，将复查结果按时上报市局。

处理意见于2021年11月30日前上报我单位。

签发人(签字): _____ 日期: 2021.11.10
执法人员(签字): 程峻波 赵建青 日期: 2021.11.10
收件人(签字): 刘印 日期: 2021.11.10
报(抄)送: _____



本文书一式三份：一份由晋城市应急管理局备案，一份交被督查单位，一份交报(抄)送单位。

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(晋市) 应急现记(2021) 机电-56 号

被检查单位: 山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司

地址: 晋城市阳城县芹池镇大西村

法定代表人(负责人): 赵满生 职务: 矿长 联系电话: 0356-2360828

检查场所: 地面

检查时间: 2021 年 11 月 11 日 10 时 20 分至 11 月 11 日 16 时 00 分

我们是晋城市应急管理局行政执法人员闫海兵、赵慧青等, 证件号码为04050024072、04050024083, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 该矿为生产矿井, 采矿许可证号 C1400002009111220044535, 有效期至 2024 年 10 月 15 日; 营业执照代码 91140000111322475H, 有效期至 2024 年 10 月 15 日; 安全生产许可证编号(晋) MK 安许证字[2020]GC347Y2B4, 有效期至 2022 年 2 月 17 日; 矿长安全生产知识和管理能力考核合格证号 140311196602153017, 有效期至 2023 年 8 月 31 日; 公告生产能力 60 万吨/年, 高瓦斯矿井, 水文地质类型中等。现场检查时, 该矿为责令停产煤矿, 井下布置有 3018 综采工作面、3025 运输顺槽掘进工作面、3025 进风顺槽掘进工作面, 均未组织生产。

检查情况: 1. 2021 年 9 月 13 日, 原山西煤矿安全监察局晋城监察分局以《现场处理决定书》(晋煤安监晋城处[2021]C091301 号) 针对第 19 条问题隐患, 责令该矿立即停止生产; 2. 现场检查时, 矿长赵满生在矿, 值班矿长机电副总闫国平在矿值班。(以下空白)

检查人员(签名): 闫海兵 赵慧青

被检查单位现场负责人(签名): 赵满生 确认以上情况属实, 无异议。

2021 年 11 月 11 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(晋市) 应急现记(2021) 机电-57 号

被检查单位: 山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿

地址: 沁水县郑村镇赵庄村

法定代表人(负责人): 王新 职务: 矿长 联系电话: 13903459185

检查场所: 2302(上)综采面、2202掘进面、151302胶带进风顺槽掘进面及地面

检查时间: 2021年11月23日10时30分至11月23日17时40分

我们是 晋城市 应急管理局行政执法人员 程俊义、闫海兵、赵慧青，证件号码为 04050024072、04050024083，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 该矿为生产矿井，采矿许可证证号 C1400002009121220047450，有效期至 2035 年 4 月 28 日；安全生产许可证证号(晋)MK 安许证字(2021)EQSJ017SB1，有效期至 2023 年 11 月 29 日；营业执照信用代码 91140000672303610A，有效期至 2023 年 8 月 18 日；矿长安全生产知识和能力考核合格证号 140411196703125619，有效期至 2023 年 1 月 15 日。矿井核定生产能力 150 万吨/年，为高瓦斯矿井，水文地质类型中等，开拓方式为斜井开拓，布置有主斜井、进风斜井、南翼专用进风井、南翼回风立井、副斜井、回风立井、南翼安全出口井等 7 个井筒，通风方式为分区式。现场检查时，该矿处于正常生产状态，井下布置有 2302(上)综采面、2202 掘进面、北翼块段掘进面。建设项目一个：15#煤配采建设项目，布置有 2 个掘进面：151302 胶带进风顺槽掘进面、151302 辅助进风顺槽掘进面。

存在问题: 1. 北皮带巷(二)九横川风门处皮带未安设行人过桥；2. 北皮带巷(二)9-10 横川处部分抽放钻孔单孔未安设阀门；3. 北皮带巷(二)9 横川处放水器阀门无管理牌板；4. 北翼块段掘进面进风巷第 4#、10#风筒有破口；5. 23032 巷与 23034 巷贯通技术措施未填写审批意见；(接续页)

检查人员(签名):

程俊义 闫海兵 赵慧青 赵海 刘备

被检查单位现场负责人(签名):

李军(副矿长)

2021 年 11 月 23 日

(接上页) 6. 23023 巷 250 米处板梁堆放未采取防滚落措施; 7. 23023 联络巷编号为 YC0486 和编号为 YC5496 单体液压柱钻底量超过 100mm; 8. 2302(上) 综采面 103# 支架与 104# 支架错差超过侧护板高度的 2/3; 9. 2302(上) 综采面 95#—96# 支架段片帮, 超前拉架不到位; 10. 2202 掘进面作业规程中供电系统图电缆未标注电压等级; 11. 2202 掘进面煤溜开关电缆无指向牌, 接地线磨损未更换; 12. 2202 掘进面顺槽皮带机头处底煤多, 影响底托辊转动; 13. 西轨二号横川口一照明灯不亮; 14. 主斜井 90# 钢梁处淋水大, 巷帮处的电气设备未防护; 15. 15# 煤中央水泵房无巷道指向牌; 16. 151302 胶带进风顺槽工作面有积水未及时清理; 17. 3# 煤充水性图中 2 处涌水量观测点日期未更新; 18. 151302 辅助进风顺槽“有掘必探”设计中巷宽描述错误; 19. 11 月份预测预报中 23023 联络巷未描述物探情况; 20. 151302 胶带进风顺槽掘进面最后一节风筒固定不牢; 21. 2302(上) 综采面 56# 支架漏液。(以下空白)

检查人员 (签名): 程改心 陶红 赵慧青 赵海 刘备森

被检查单位现场负责人 (签名): 李峰 (副矿长)

2021 年 11 月 23 日

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(晋市) 应急责改 (2021) 机电-38 号

山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿:

经查, 你单位存在下列问题:

1. 北皮带巷(二)九横川风门处皮带未安设行人过桥;

2. 北皮带巷(二)9-10横川处部分抽放钻孔单孔未安设阀门;

3. 北皮带巷(二)9横川处放水器阀门无管理牌板; 等 21 条问题隐患(详见《现场检查记录》)。(此栏不够, 可另附页)

现责令你单位要矿长牵头, 认真制定整改方案, 严格按照“五落实”要求, 对上述第 1-21 项问题于 2021 年 11 月 30 日前整改完毕, 达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的, 依法追究有关人员的责任。

整改期间, 你单位应当采取措施, 确保安全生产。对安全生产违法行为, 将依法予以行政处罚。

如果不服本指令, 可以依法在 60 日内向 晋城市 人民政府或者 山西省应急管理厅 申请行政复议, 或者在 6 个月内依法向 阳城县 人民法院提起行政诉讼, 但本指令不停止执行, 法律另有规定的除外。

安全生产监管行政执法人员(签名): 闫伟 证号: 04050024072

赵慧青 证号: 04050024083

被检查单位负责人(签名): 李强



本文书一式两份: 一份由晋城市应急管理局备案, 一份交被检查单位。

安全生产行政执法文书

督查意见书

(晋市) 应急煤督 (2021) 机电-35 号

山西晋煤集团沁秀煤业有限公司：

经我局 2021 年 11 月 23 日对你公司所属山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿检查，发现下列问题共 21 条，详见《现场检查记录》。

根据《中华人民共和国安全生产法》第八条、第九条规定，以及煤矿安全监管职责，提出如下督查意见：

针对存在的问题和隐患，由你公司履行安全管理责任，督促该矿严格按照隐患排查治理“五落实”要求，认真制定整改方案，限期整改到位，并严格监督整改情况，及时组织复查，将复查结果按时上报市局。

处理意见于 2021 年 12 月 10 日前上报我单位。

签发人(签字): _____ 日期: _____
执法人员(签字): 闫海平 赵慧青 日期: 2021.11.23
收件人(签字): duprp 日期: 2021.11.23

报(抄)送: _____



本文书一式三份：一份由晋城市应急管理局备案，一份交被督查单位，一份交报（抄）送单位。

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(晋市) 应急现记(2021) 机电-58号

被检查单位: 山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司

地址: 沁水县胡底乡玉溪村

法定代表人(负责人): 李俊虎 职务: 矿长 联系电话: 13835610549

检查场所: 1301综采面、1302工作面切眼、1304底抽巷掘进面及地面

检查时间: 2021 年 11 月 24 日 10 时 10 分至 11 月 24 日 17 时 30 分

我们是 晋城市 应急管理局行政执法人员 王法旺、程俊义、赵慧青，证件号码为 04050024056、04050024083，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 该矿为生产矿井，采矿许可证证号 C1000002011021110106220，有效期至 2041 年 2 月 10 日；安全生产许可证号(晋)MK 安许证字[2021]D204，有效期至 2024 年 1 月 11 日；营业执照信用代码 911400007646836810，有效期长期；矿长李俊虎安全生产知识和管理能力考核合格证证号 140581197608093910，有效期至 2024 年 4 月 29 日；矿井设计生产能力 240 万吨/年，为煤与瓦斯突出矿井，水文地质类型中等，开拓方式为斜井开拓，布置有主斜井、副斜井、进风立井、回风立井 4 个井筒，通风方式为中央并列式。现场检查时，该矿处于生产状态，井下布置有 1301 综采面、1302 工作面切眼、1304 底抽巷掘进面。

存在问题: 1.1301 综采面 34#—37# 支架处片帮，有伞檐；2.1301 综采面 117# 支架窜向 1301 回风一巷北帮，与煤帮紧贴；3.1301 回风一巷 200 米处隔壁水棚 2 处水袋脱钩，水量不足；(接续页)

检查人员(签名):

王法旺 程俊义 赵慧青 赵海 刘益康

被检查单位现场负责人(签名):

李俊虎

2021 年 11 月 24 日

(接上页) 4. 1302 工作面切眼掘进防突专项设计中区域防突措施未详细描述钻孔施工情况, 需附钻孔施钻资料; 5. 1302 工作面切眼抽采达标评判报告未附工作面瓦斯抽采系统图; 6. 1304 工作面底抽巷已掘 181 米, 巷道内未悬挂里程碑; 7. 中央辅助运输巷与 1304 底抽巷交叉口无巷道指向牌; 8. 1304 底抽巷排水管滞后工作面 46 米, 且排水管路与水泵未连接; 9. 1304 底抽巷通风系统图未签字; 10. 充水性图中 1304 底抽巷未绘制排水管路; 11. 1302 工作面切眼刮板输送机行人处无过桥且未安装挡板; 12. 1302 回风一巷(切眼至联络巷)内的 200A 接线盒电缆指向牌指向错误, 动力电缆与监控电缆同钩挂设; 13. 1301 回风一巷端尾处, 两根铰接梁下未支设支柱, 用平销固定; 14. 1302 工作面切眼供电设计中未对高压电缆进行热稳定性校验, 供电系统图中部分开关线路末端未标注两相短路电流; 15. 1302 辅运顺槽 1850 米处右帮漏网超过 10CM; 16. 1301 综采面 1#—4# 支架接顶不实, 错茬超过支架顶梁侧护板高度的 2/3, 62#—68# 支架初撑力小于作业规程规定的 24Mpa, 102#—104# 支架咬架, 80# 与 81# 支架架间距超过 100mm, 81#—90# 支架倾斜倒架, 且 86# 支架和 88# 支架未与工作面运输机连接; 17. 2021 年度安全风险清单中风险类型分类错误, 将冒顶片帮风险分类为顶板, 瓦斯爆炸、瓦斯燃烧风险分类为瓦斯, 危险因素与风险类型概念不清, 且《1303 工作面设计前专项安全风险辨识评估报告》辨识评估结果应用不准确; 18. 1301 工作面胶带顺槽编号为 DW-055、DW-312、DW-378 的单体液压支柱钻底量超过 100mm, DW-267 单体液压支柱爪未与 π 型钢梁紧密结合, 并有两根单体液压支柱未编号管理; 19. 1304 底抽巷掘进面右帮 5 根锚杆未紧贴巷帮, 支护失效; 20. 1304 底抽巷顶网搭接多处有漏网。(以下空白)

检查人员(签名):

王心月 程霞文 袁慧青 袁海 刘益康

被检查单位现场负责人(签名):

阿国

2021 年 11 月 24 日

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(晋市) 应急责改(2021) 机电-39 号

山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司:

经查, 你单位存在下列问题:

1. 1301 综采面 34#-37# 支架处片帮, 有伞檐;

2. 1301 综采面 117# 支架窜向 1301 回风一巷北帮, 与煤帮紧贴;

3. 1301 回风一巷 200 米处隔壁水棚 2 处水袋脱钩, 水量不足; 等 20 条问题隐患(详见《现场检查记录》)。(此栏不够, 可另附页)

现责令你单位要矿长牵头, 认真制定整改方案, 严格按照“五落实”要求, 对上述第 1-20 项问题于 2021 年 12 月 24 日前整改完毕, 达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的, 依法追究有关人员的责任。

整改期间, 你单位应当采取措施, 确保安全生产。对安全生产违法行为, 将依法予以行政处罚。

如果不服本指令, 可以依法在 60 日内向 晋城市 人民政府或者 山西省应急管理厅 申请行政复议, 或者在 6 个月内依法向 阳城县 人民法院提起行政诉讼, 但本指令不停止执行, 法律另有规定的除外。

安全生产监管行政执法人员(签名): 王元 证号: 04050024056

赵建青 证号: 04050024083

被检查单位负责人(签名): 王元



晋城市应急管理局(印章)

2021 年 11 月 24 日

本文书一式两份: 一份由晋城市应急管理局备案, 一份交被检查单位。

安全生产行政执法文书

督查意见书

(晋市) 应急煤督〔2021〕机电-36号

山西兰花科技创业股份有限公司：

经我局2021年11月24日对你公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司检查，发现下列问题共20条，详见《现场检查记录》。

根据《中华人民共和国安全生产法》第八条、第九条规定，以及煤矿安全监督管理职责，提出如下督查意见：

针对存在的问题和隐患，由你公司履行主体企业安全管理责任，督促该矿严格按照隐患排查治理“五落实”要求，认真制定整改方案，限期整改到位，并严格监督整改情况，及时组织复查，将复查结果按时上报市局。

处理意见于2021年12月30日前上报我单位。

签发人(签字)： 王乐平 日期： _____
执法人员(签字)： 王乐平 赵建青 日期： 2021.11.24
收件人(签字)： 赵国君 日期： 2021.11.24
报(抄)送： _____



本文书一式三份：一份由晋城市应急管理局备案，一份交被督查单位，一份交报(抄)送单位。

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(晋市) 应急现记(2021) 机电-59号

被检查单位: 山西沁和能源集团南凹寺煤业有限公司

地址: 晋城市沁水县嘉峰镇永安村

法定代表人(负责人): 王育明 职务: 矿长 联系电话: 0356-7081617

检查场所: 3501 综放工作面、3502 运输顺槽掘进工作面

检查时间: 2021年12月1日10时10分至12月1日16时10分

我们是晋城市应急管理局行政执法人员闫海兵、赵慧青等,证件号码为04050024072、04050024083,这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查,请予以配合。

检查情况: 该矿为生产矿井,采矿许可证号C1400002009111220042271,有效期至2028年5月20日;营业执照代码91140000811290769J,有效期至2031年9月12日;安全生产许可证编号(晋)MK安许证字【2021】GW009Y7B2,有效期至2024年6月11日;矿长安全生产知识和管理能力考核合格证号140521197305076033,有效期至2022年10月24日;公告生产能力60万吨/年,高瓦斯矿井,水文地质类型中等。现场检查时,该矿处于生产状态,井下布置有3501综放工作面、3502运输顺槽掘进工作面、3502回风顺槽掘进工作面、3503回风顺槽掘进工作面。

检查问题: 1. 3502 运输顺槽掘进工作面 367-370#钢支架棚腿受巷帮压力挤出,支撑力不足,且挤压静压水管; 2. 3502 运输顺槽掘进工作面中部静压水管一接头漏水; 3. 3502 运输顺槽掘进工作面浮煤未及时清理; 4. 3501 综放工作面 1-3#过渡支架处架前大块矸石垮落未及时清理; 5. 3501 综放工作面运输带顺槽端头支护处顶板来压大,一根单体柱活柱余量不足 100mm; 6. 3501 综放工作面运输顺槽采空区封口柱距后溜子机头 2.4m,人员无法检修后溜子; 7. 3501 综放工作面运输顺槽端头支架歪斜; 8. 3501 综放工作面中部煤壁片帮; 9. 《3501 综放工作面作业规程》中缺少架前处理大块煤矸的安全技术措施。(以下空白)

检查人员(签名): 新志军 闫海兵 赵慧青

被检查单位现场负责人(签名): 刘 确认以上情况属实,无异议。
2021年12月1日

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(晋市) 应急责改 (2021) 机电-40 号

山西沁和能源集团南凹寺煤业有限公司：

经查，你单位存在下列问题：

1. 见 2021 年 12 月 1 日现场检查记录。

2.

3.

(此栏不够，可另附页)。

现责令你单位对上述第 1-9 项问题于 2021 年 12 月 8 日前整改完毕，达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的，依法追究有关人员的责任。

整改期间，你单位应当采取措施，确保安全生产。对安全生产违法行为，将依法予以行政处罚。如果不服本指令，可以依法在 60 日内向 晋城市 人民政府或者 山西省应急管理厅 申请行政复议，或者在 6 个月内依法向 阳城县 人民法院提起行政诉讼，但本指令不停止执行，法律另有规定的除外。

安全生产行政执法人员 (签名)：

闫怡子
赵慧青

证号：04050024072

证号：04050024083

被检查单位负责人 (签名)：





本文书一式两份：一份由晋城市应急管理局备案，一份交被检查单位。

安全生产行政执法文书

督查意见书

(晋市) 应急煤督(2021) 机电-37号

沁水县应急管理局:

经对山西沁和能源集团南凹寺煤业有限公司检查, 发现下列问题详见 2021 年 12 月 1 日《现场检查记录》。

根据《中华人民共和国安全生产法》第八条、第九条规定, 以及煤矿安全监管管理职责, 提出如下督查意见:

- 1、督促煤矿在 2021 年 12 月 8 日前将所有问题整改完成;
- 2、负责对上述问题的整改情况进行回查, 并将回查结果报市局。

处理意见于 2021 年 12 月 15 日前上报我单位。

签发人(签字): 都志华 日期: 2021.12.1

执法人员(签字): 闫海子 赵慧青 日期: 2021.12.1

收件人(签字): 王明 日期: _____

报(抄)送: 晋城市应急管理局



2021年12月1日

本文书一式三份: 一份由晋城市应急管理局备案, 一份交被督查单位, 一份交报(抄)送单位。